



Załącznik nr 1

Formularz specyfikacji „Położenie masy bitumicznej, modernizacja hali magazynowej KZD

Nowy Dwór”

Wykaz prac – wypełnia oferent:

Lp.		TAK	NIE	UWAGI
1.	Wykonanie posadzki w hali magazynowej z masy bitumicznej o grubości całkowitej około 5 cm wg na istniejącej wylewce betonowej następujących parametrów:			
1.1	czyszczenie posadzki betonowej w hali,			
1.2	skropienie i wyrównanie masą bitumiczną warstwa wyrównawcza 11CW dla KR 3-4 - 1Mg,			
1.3	wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna gr 5cm AC 11S dla KR 3-4 po uprzednim czyszczeniu skropieniu emulsją podłoża.			
1.4	Wykonanie posadzki w hali magazynowej z masy bitumicznej o grubości całkowitej około 5 cm wg na istniejącej wylewce betonowej następujących parametrów:			
1.5	czyszczenie posadzki betonowej w hali,			
2.	Wykonanie zatoczki pod drzwiami nr 1 dla rozładunku TIR (rysunek nr 1) wg następujących parametrów:			
2.1	wykonanie robót ziemnych na głębokość do 35cm,			
2.2	wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 30 cm pod nawierzchnie bitumiczną (zatoczka dla rozładunku TIR),			
2.3	wykonanie warstwy wiążącej AC 16W dla KR 3-4 na zatoczce z masy bitumicznej gr 6 cm po uprzednim skropieniu emulsją,			
2.4	ułożenie krawężników drogowych 100x30x20 cm (szary),			

2.5	wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S gr 5 cm dla KR 3-4 na zatoczce po uprzednim skropieniu emulsją.			
3.	Wykonanie podjazdu/placu postojowego dla TIR-ów (rysunek nr 3) na szycie hali pod drzwiami nr 4 wg następujących parametrów:			
3.1	wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 30 cm pod nawierzchnie bitumiczną,			
3.2	wykonanie warstwy wiążącej AC 16W dla KR 3-4 na zatoczce z masy bitumicznej gr 6 cm po uprzednim skropieniu emulsją,			
3.3	ułożenie krawężników drogowych 100x30x15 cm (szary),			
3.4	wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S gr 5 cm dla KR 3-4 pod drzwi na szczycie hali po uprzednim skropieniu emulsją.			
4.	Wykonanie drogi dojazdowej pomiędzy halą magazynową a biurowcem o szerokości 3 m (rysunek nr 3) wg następujących parametrów:			
4.1	wyrównanie podbudowy tłuczniowej na dojściu do biurowca,			
4.2	ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej w. ścieralna AC 11S gr 5 cm dla KR 3-4 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową.			

Cena:zł